



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS
2018-2021
INFORMACION DE ACTIVIDADES DE DIRECCION DE:
INFORMACION DEL 1 ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO 2020.



FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA, ACCION O PROGRAMA	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ORIGEN DEL RECURSO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ESTATUS	OBSERVACIONES O INFORMACION RELEVANTE
						UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIER O				
71	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LAS PAREDES	8	\$ 20,000.00	FONDO III	M2	64	50%	26%	27/03/2020		EN PROCESO	
70	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LOS BANCOS	8	\$ 20,000.00	FONDO III	M2	64.00	60%	55%	27/03/2020		EN PROCESO	
69	CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN	LA PAREDES	228.00	\$ 500,000.00	FONDO III	M	60.00	60%	55%	24/03/2020		EN PROCESO	
67	CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL MACHUQUE	306	\$ 300,000.00	FONDO III	M	60.00	95%	95%	18/03/2020		EN PROCESO	
296	REHABILITACION DE CANALES EN RIVAPALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	4379	\$ 1,750,000.00	FONDO III	KM	57.00	80%	70%	10/02/2020		EN PROCESO	
297	CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	3085	\$ 700,000.00	FONDO III	OBRA	1.00	100%	95%	27/02/2020		EN PROCESO	
291	REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	3085	\$ 804,727.00	FONDO III	OBRA	1.00	30%	30%	26/02/2020		EN PROCESO	
288	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL MACHUQUE, MONTE GRANDE, EL VOLADERO, EL PARA,	743	\$ 2,500,000.00	FONDO III	OBRA	1.00	70%	60%	10/02/2020		EN PROCESO	
283	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAS DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ANGAS DE LOS HERRERA	16	\$ 60,000.00	FONDO III	M2	144	60%	55%	18/03/2020		EN PROCESO	
281	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	LAS PAREDES	12	\$ 45,000.00	FONDO III	M2	108	20%	10%	18/03/2020		EN PROCESO	
280	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	TERRERO PRIETO	12	\$ 45,000.00	FONDO III	M2	108	70%	60%	18/03/2020		EN PROCESO	
277	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RINCON DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	RINCON DE SAN FRANCISCO	12	\$ 45,000.00	FONDO III	M2	108	30%	15%	18/03/2020		EN PROCESO	
276	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	PASO DE CORUPO	16	\$ 60,000.00	FONDO III	M2	144	100%	98%	18/03/2020	13/04/2020	TERMINADA	

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA, ACCION O PROGRAMA	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ORIGEN DEL RECURSO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ESTATUS	OBSERVACIONES O INFORMACION RELEVANTE
						UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO				
271	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SALGUERO	16	\$ 60,000.00	FONDO III	M2	144	50%	38%	18/03/2020		EN PROCESO	
268	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	36	\$ 135,000.00	FONDO III	OBRA	1.00	50%	20%	06/05/2020		EN PROCESO	
266	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUERAMO	16	\$ 60,000.00	FONDO III	M2	144	50%	25%	18/03/2020		EN PROCESO	
243	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	24	\$ 60,000.00	FONDO III	M2	192	50%	38%	18/03/2020		EN PROCESO	
236	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL CUAJILOTE	16	\$ 195,000.00	FONDO III	M2	24	75%	70%	18/03/2020		EN PROCESO	
233	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CHUMBITARO	4	\$ 65,000.00	FONDO III	M2	20	100%	98%	18/03/2020	01/06/2020	TERMINADA	
232	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	QUIRINGUCUA	4	\$ 65,000.00	FONDO III	M2	20	60%	40%	18/03/2020		EN PROCESO	
225	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	VICENTE RIVA PALACIO	16	\$ 195,000.00	FONDO III	M2	24	40%	25%	27/03/2020		EN PROCESO	
214	CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18M EN CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	CORRAL VIEJO		\$ 650,000.00	FONDO III	M2	324	100%	98%	11/02/2020	29/02/2020	TERMINADA	
209	CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	EL NARANJO	77	\$ 150,000.00	FONDO III	M2	50	90%	80%	18/03/2020		EN PROCESO	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA
208	CONSTRUCCION DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	TIRINGUEO DE ARRIBA	106	\$ 150,000.00	FONDO III	M2	50	80%	75%	26/03/2020		EN PROCESO	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA
204	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN PEDRITO	307	\$ 700,000.00	FONDO III	ML	400	100%	90%	10/03/2020	11/07/2020	TERMINADA	
203	REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	LAS PAREDES SAN LUCAS LOS LIMONES	12	\$ 500,000.00	FONDO III	ACCIONES	3	50%	30%	28/02/2020		EN PROCESO	
201	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO	LA LAJITA	111	\$ 500,000.00	FONDO III	ML	60	90%	78%	19/03/2020		EN PROCESO	PERFORACION DE POZO

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA, ACCION O PROGRAMA	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	ORIGEN DEL RECURSO	METAS		AVANCE %		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ESTATUS	OBSERVACIONES O INFORMACION RELEVANTE
						UNIDAD	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO				

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN LUCAS, MICH.

LAE. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL.